

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

ANEXO 12

MUNICIPIO DE HUEPAC, SONORA

Clave y Nombre del Concepto : 6000 INVERSION PUBLICA
DEPENDENCIA: DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

HOJA 1 DE 2

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% DE AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION		
					FISCO	FINANC.	FISICAS CANTIDAD	U.MEDIDA			POB. BENEFICIADA CANTIDAD	U.MEDIDA
101	6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 611 EDIFICACION HABITACIONAL 61101 REMODELACION Y MEJORAMIENTO	REMODELACION Y MEJORAMIENTO (FISM) Sub-total \$ 2,314,692.21	361,892.31	361,892.31	16%	16%	45	VIVIENDAS	140	PERSONAS	FISM	ADMON DIR.
211	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61211 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL DE UNIDAD DEPORTIVA GENERAL PADILLA Sub-total \$ 1,000,000.00	995,775.86	995,775.86	100%	100%		M2	1200	PERSONAS	ESTATAL DIRECTO	ADMON DIR.
401	614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION 61401 CONSTRUCCION	GUARNICIONES Y BANQUETAS Sub-total \$ 357,500.00	0.00	0.00	0%	0%		M2	1200	PERSONAS	FISM	ADMON DIR.
411	61441 ELECTRIFICACION RURAL	AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO (FISM) Sub-total \$ 746,304.30	0.00	0.00	0%	0%	1	SISTEMA	1200	PERSONAS	FISM	ADMON DIR.
422	61422 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS	PAVIMENTACION EN CALLE FRANCISCO I MADERO Sub-total \$ 1,378,323.49	247,146.77	247,146.77	18%	18%		M2	1200	PERSONAS	FISM	ADMON DIR.

**AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018**

ANEXO 12

MUNICIPIO DE HUEPAC, SONORA

Clave y Nombre del Concepto : 6000 INVERSION PUBLICA
DEPENDENCIA: DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

HOJA 2 DE 2

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% DE AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE		METAS REALES			ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION	
					FISCO	FINANC.	FISICAS CANTIDAD	UMEDIDA	POB. BENEFICIADA CANTIDAD			UMEDIDA
301	6200 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS 623 CONSTRUCCION DE OBRAS P/EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES											
H-2017-62301-01-AD	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO	10.00	0.00	0.00	0%	0%	1	OBRA	1200	PERSONAS	PET	ADMON. DIR.
H-2018-62301-05-FISM	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO	250,000.00	0.00	0.00	0%	0%	1	OBRA	1200	PERSONAS	FISM	ADMON. DIR.
	Sub-total	\$ 250,010.00	\$ -	\$ -								
302	62302 AMPLIACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE											
H-2018-62302-06-FISM	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HIDALGO	250,000.00	37,621.40	37,621.40	15%	15%		ML	200	PERSONAS	FISM	ADMON DIR.
	Sub-total	\$ 250,000.00	\$ 37,621.40	\$ 37,621.40								
403	624 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION 62409 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO											
H-2018-62409-07-FISM	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE INSURGENTES	380,289.00	142,507.46	142,507.46	37%	37%		ML	200	PERSONAS	FISM	ADMON DIR.
	Sub-total	\$ 380,289.00	\$ 142,507.46	\$ 142,507.46								
416	62416 CECOP											
H-2018-62416-01-CECOP	CECOP 2018	1,000,000.00	0.00	0.00	0%	0%	4	OBRAS	1200	PERSONAS	CECOP	ADMON DIR.
	Sub-total	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -								
508	62508 CAMINOS RURALES											
H-2018-62508-08-FISM	CAMINOS RURALES	256,581.00	0.00	0.00	0%	0%		M2	1200	PERSONAS	FISM	ADMON DIR.
	Sub-total	\$ 256,581.00	\$ -	\$ -								
	TOTALES	7,938,700.00	1,784,943.80	1,784,943.80								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. PROF. FRANCISCO JAVIER PADILLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIELA MENDOZA AGUILAR
TESORERA MUNICIPAL

C. ALEJANDRO MENDEZ OTHON
DIRECTOR DE OBRAS

H. Ayuntamiento

